

Grobterminprogramm

Arbeitsphase	2026												2027												2028											
	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Submission Baumeister																																				
Vorlos 1+2	Versand Submission Vorlos																																			
	Eingabe Offerten																																			
	Prüfung Offerten																																			
	evtl. technische Bereinigung																																			
	Veragbeantrag an Bezirk																																			
	Vergabe Arbeiten durch Bezirk																																			
	Einsprachefrist																																			
Startsitzung																																				
Hauptlos	Publikation Submission Hauptlos																																			
	Eingabe Offerten																																			
	Prüfung Offerten																																			
	evtl. technische Bereinigung																																			
	Veragbeantrag an Bezirk																																			
	Vergabe Arbeiten durch Bezirk																																			
	Einsprachefrist																																			
Startsitzung																																				
Ausführungsplanung																																				
V	Pläne Vorlos																																			
HL	Pläne Brücke																																			
	Pläne Trasse																																			
Realisierung																																				
Vorlos 1+2	AVOR UN																																			
	Baustart																																			
	IP erstellen, prov. Verkehrsführungen																																			
	Werkleitungen prov. Verlegen																																			
	prov. Massnahmen Wasserbau																																			
Hauptlos	AVOR UN																																			
	Baustart																																			
	Installation																																			
	prov. Piste Zufahrt Hof Fuchs und Stegstuden erstellen																																			
	Brücke																																			
	Abbruch Brücke																																			
	Spundwände erstellen																																			
	Pfählungsarbeiten																																			
	Fundamente Widerlager und Mittelabstützung																																			
	Widerlager inkl. Flügelmauer erstellen																																			
	Spundwände ausbauen und Böschungen erstellen																																			
	Lehrgerüst erstellen inkl. Schalung Brücke																																			
	Brücke inkl. Randbord bewehren und betonieren																																			
	Abdichtung Brücke																																			
	Werkleitungen an Brücke montieren																																			
	Demontage Lehrgerüst																																			
	Fahrzeurückhaltesystem montieren																																			
	Trasse inkl. Stützmauer																																			
	Stützmauer QP 1-2																																			
	Koffersatz Seite Brunnen																																			
	Werkleitungen und Entwässerung Seite Brunnen																																			
	Abschlüsse Seite Brunnen																																			
	Belagsarbeiten Seite Brunnen																																			
	Schüttung Trasse Seite Seewen																																			
	Koffersatz Seite Seewen																																			
	Werkleitungen und Entwässerung Seite Seewen																																			
	Abschlüsse Seite Seewen																																			
	Belagsarbeiten Seite Seewen																																			
	Allgemein																																			
	Inbetriebnahme																																			
	Deckbelag und Restarbeiten																																			
	Deinstallation																																			
	Verkehrsführung																																			
Vollsperrung Brücke																																				

Bemerkungen: